

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති විස්තරාත්මක වාර්තාව

2019.06.30 දිනට ප්‍රගතිය

ගම් පෙරළිය ග්‍රාමීය කඩිනම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය -2019

වැය ශීර්ෂය - 104 -02 -06 - 20 -2506

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති විස්තරය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ප්‍රතිපාදන අවශ්‍යතාවය/ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රමාණය(රු.මි.)	කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමූ දිනය	ව්‍යාපෘතිය ආරම්භක දිනය	ව්‍යාපෘතිය අවසන් දිනය	මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.	මුළු වියදම රු.	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %	භෞතික ප්‍රගතිය %
1	ගුරුගෙදර වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	30-පිටිගල	1.00							
2	පොල්පනාගල කන්ද අතුරු මාර්ගය මීටර් 150ක් කපා සංවර්ධනය කිරීම	30-පිටිගල	1.00				970,000.00			20%
3	මනාන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	30බී -උතුරු පිටිගල	1.00	2019.03.12	2019.03.12	2019.04.06	970,000.00	958,586.97		100%
4	මනාන ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	30බී -උතුරු පිටිගල	0.50	2019.03.22	2019.03.22	2019.04.08	485,000.00	475,796.41		100%
5	ජය මාවත සංවර්ධනය කිරීම	30බී -උතුරු පිටිගල	1.00	2019.04.01	2019.04.01	2019.04.03	970,000.00	966,673.08		100%
6	එම්.ජී.වර්ණසිරි - උතුරු පිටිගල,පිටිගල	30බී -උතුරු පිටිගල	0.10							
7	කේ.එම්.එන්.ලංකා දර්ශනී - මානම්පිට,පිටිගල	30බී -උතුරු පිටිගල	0.10							
8	ප්‍රියන්ත භේන්ගෙදර - උතුරු පිටිගල,පිටිගල	30බී -උතුරු පිටිගල	0.10							
9	ඒ.ජී.ගයාන් රංග - උතුරු පිටිගල,පිටිගල	30බී -උතුරු පිටිගල	0.10							
10	පත්තිනිගොඩ පාර හා මොරැන්දිගොඩ යා කෙරෙන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	30බී -උතුරු පිටිගල	1.00	2019.05.30	2019.06.25		970,000.00			60%
11	විජය මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම	30ඩී-කරව්ව	0.50	2019.03.20	2019.05.30	2019.06.06	485,000.00			100%
12	ශ්‍රී සරණංකර මාවතේ තාර දමා ඇති කොටස නැවත තාර දමා අළුත්වැඩියා කිරීම	30ඩී-කරව්ව	0.50	2019.05.08			485,000.00			40%
13	කරව්ව ජනසව් මාවත මීටර් 400ක් සංවර්ධනය කිරීම	30ඩී-කරව්ව	0.50	2019.04.30	2019.06.02		485,000.00			40%
14	තණුප් යුක්තික ලොකු රුහුණගේ - ශ්‍රී සරණංකර මාවත,කරව්ව	30ඩී-කරව්ව	0.10							
15	ඒ.ඩී.ඩී.ලක්මාල් විජේගුණවර්ධන - රණවිරු මාවත,මන්නගොඩ,පිටිගල	30ඩී-කරව්ව	0.10							

16	පිටිගල පැලවත්ත මාර්ගයේ 15 කණුවෙන් කළුආරච්චිගොඩ දක්වා මාර්ගය තාර යොදා සංවර්ධනය කිරීම	30෦ කළුආරච්චිගොඩ	1.00				970,000.00			20%
17	පිටිගල පැලවත්ත පාර 15 කණුව කළුආරච්චිගොඩ මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය	30෦ කළුආරච්චිගොඩ	1.00	2019.05.30			970,000.00			40%
18	පිටිගල ඇඟළුමිහළ අසළින් ඇති කොරලේ ගෙදර මාර්ග ඔත්ටි එක දක්වා ඉතිරි කොටස තාර දැමීම	30෦ කළුආරච්චිගොඩ	0.50	2019.06.03	2019.06.27		485,000.00			60%
19	මද්දෙගොඩ කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	31බී-නාරංඕවිට	1.00	2019.03.06			970,000.00			40%
20	පහළවෙල සමඟිපුර මාර්ගයේ කොටසක් තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම	31බී-නාරංඕවිට	1.00							
21	සමඟිපුර ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට පහළවෙලට දිවෙන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	31බී-නාරංඕවිට	0.50				485,000.00			20%
22	ගල්කඩුල්ල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	31බී-අමරගම	1.00	2019.04.02	2019.05.20	209.05.26	970,000.00			100%
23	ත්‍රිඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම.	31බී-අමරගම	0.50	2019.04.03	2019.05.30		485,000.00			70%
24	නාවල කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	31බී-අමරගම	0.50							
25	අක්කර 12 ජනසව් මාවත අටහවුල්හේන හරස් පාර සංවර්ධනය කර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	32 වැයිහේන	0.50	2019.05.13	2019.05.30	2.19.06.07	485,000.00			100%
26	වැයිහේන පාසල් මාවත කොන්ක්‍රීට් කර නතර කල තැන සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	32 වැයිහේන	0.50	2019.03.08	2019.03.08	2019.03.26	485,000.00	481,881.69		100%
27	විද්‍යාශන්ති පිරිවෙන් විහරස්ථානයේ සංවර්ධන කටයුතු	32 වැයිහේන	0.50	2019.05.26	2019.06.02		485,000.00			60%
28	අටහවුල්හේන ජනසව් මාවත හරස් පාර සංවර්ධනය කර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	32 වැයිහේන	0.50				485,000.00			20%
29	මහවිල කිරේ ගහවත්ත - නින්ද මුල්ල ඇළ මාර්ගය සහ කාණු පද්ධතිය සකස් කර වෙල්ල පිළිසකර කිරීම	32 වැයිහේන	1.00							
30	ගොඩගෙදරවත්ත සිට පොල්ගහදූව පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	32ඒ-මාර්තුපිටිය	0.50	2019.03.11	2019.03.11	2019.04.29	485,000.00			100%
31	සඳගිරිගම නව පාලම සිට ගොළු පාළුව දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	32ඒ-මාර්තුපිටිය	0.50	2019.05.13	2019.06.23		485,000.00			60%
32	පාසල අසල මහවිල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	32ඒ-මාර්තුපිටිය	0.50	2019.04.24	2019.04.24	2019.05.03	485,000.00			100%

33	කුරුඳුවත්ත ඔලගොඩ වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	32ඒ-මාර්තුපිටිය	0.50	2019.04.26	2019.05.30		485,000.00			60%
34	මාර්තුපිටිය වල්විල කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	32ඒ-මාර්තුපිටිය	0.50	2019.05.10	2019.05.10	2019.05.13	485,000.00			100%
35	ආරච්චි ගෙදරවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	32බී කිඹුලාවල	0.50	2019.04.01	2019.04.01	2019.04.09	485,000.00			100%
36	කිඹුලාවල සිට අංකුටුවලට යන ප්‍රධාන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	32බී කිඹුලාවල	1.00				970,000.00			20%
37	මහවත්ත කුමාරසිරි මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	33-හත්තක	0.50				485,000.00			20%
38	හත්තක පාලම අසලින් මහ වත්තට පිටිසෙන අතුරු මාර්ගය පැති බැම්ම යොදා සංවර්ධනය කිරීම	33-හත්තක	0.50				485,000.00			20%
39	හත්තක කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	33-හත්තක	0.50				485,000.00			20%
40	උහන්ඕවිට මානම්පිට පාරේ හතරමං හන්දියෙන් බන්ට් එකට යන පහළ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	33-හත්තක	0.50	2019.05.30			485,000.00			40%
41	හත්තක පාලම අසලින් ඇති දොළගාව වත්ත ගුණසිරි භේරන් මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	33-හත්තක	0.50	2019.05.30	2019.06.27		485,000.00			60%
42	සුදුවැල්ල තුඩු ගෙවත්ත පාර යාවන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	33ඒ-ගොඩාමුණ දකුණ	0.50	2019.05.23			485,000.00			40%
43	අලුත්ගෙදර වත්ත එගොඩහවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	33ඒ-ගොඩාමුණ දකුණ	0.50	2019.03.22	2019.03.22	2019.03.30	485,000.00	477,003.54		100%
44	තුඩ්ගෙ වත්ත පාලම දෙපස සංවර්ධනය කර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	33ඒ-ගොඩාමුණ දකුණ	0.50	2019.05.24			485,000.00			40%
45	තුඩ්ගේ වත්ත ගොළුව කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	33ඒ-ගොඩාමුණ දකුණ	1.00	2019.04.08			970,000.00			100%
46	පොතුවිල් හේන පාලම ඉදිකිරීම (කණු ඉදි කර ඇති)	33බී-බොරළුහේන	2.50							
47	ගංඉම පාලම අසලින් දකුණට ඇති ඔළුවිල මාර්ගය මීටර් 150ක් කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	33බී-බොරළුහේන	1.00				970,000.00			20%
48	බොරළුහේන ශ්‍රී රාජගිරි විහාරස්ථානය මගින් ඉදිකරන නව සංඝාලාසය ඉදිකිරීම	33බී-බොරළුහේන	0.50				485,000.00			20%

49	නියංපාලුව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (පන්සල අසලින් ඇති පාර)	33සී ගොඩාමුණ උතුර	0.50	2019.03.02	2019.05.22	2019.06.07	485,000.00			100%
50	පුහුදොළ කරගහ මානාන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	33සී ගොඩාමුණ උතුර	0.50	2019.05.28	2019.06.24	2019.06.28	485,000.00			100%
51	ඉඳි කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	33සී ගොඩාමුණ උතුර	0.50	2019.04.08	2019.04.08	2019.05.04	485,000.00			100%
52	බගවගල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම (ටියුඩර් මයාගේ නිවස අසල පාර)	33ඩී-බංගමුකන්ද	0.50				485,000.00			20%
53	මිල්ලගහ වත්ත පාර සංවර්ධනය කර කොන්ක්‍රීට් කිරීම (බී.එච්.සිරිසේන මයාගේ නිවස අසල පාර)	33ඩී-බංගමුකන්ද	0.50				485,000.00			20%
54	අට්ටලහේන 04 මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	33ඩී-බංගමුකන්ද	0.50	2019.03.28	2019.05.22	2019.05.26	485,000.00			100%
55	ශ්‍රී විවේකරාම විහරස්ථානයේ සංවර්ධන කටයුතු	33ඊ-උහන්ඕවිට	1.00	2019.06.19			970,000.00			60%
56	දුර කන්ද 02වන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	33ඊ-උහන්ඕවිට	0.50				485,000.00			20%
57	උහන්ඕවිට ඔබගෙදර වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	33ඊ-උහන්ඕවිට	0.50							
58	පරණ වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34 මත්තක	1.00	2019.03.06	2019.05.29	2019.06.07	970,000.00			100%
59	ගොඩ උඩ ගෙදරවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34 මත්තක	0.50	2019.03.11	2019.03.11	2019.04.02	485,000.00			100%
60	පෝද්දිවල ශ්‍රී සුමන ගෛලාරාම විහරස්ථානයේ සංවර්ධන කටයුතු	34 මත්තක	0.50				485,000.00			20%
61	සඳගිරිගම හරස් පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම(වොලිබෝල් ක්‍රීඩා පිටිය අසල උඩ පාර)	34 මත්තක	0.50	2019.05.13	2019.06.22	2019.06.28	485,000.00			100%
62	බඹරවාන මාර්ගයේ මෝට් කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34 මත්තක	1.00				970,000.00			20%
63	ශ්‍රී සුසිලාරාම පුරාණ විහරස්ථානයේ දෙමහල් ආවස ගේහි වැඩ කටයුතු සඳහා	34ඒ බඹරවාන	0.50	2019.04.08	2019.04.08	2019.05.10	485,000.00			100%
64	බටහේන සුසානභූමි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	34ඒ බඹරවාන	1.00	2019.05.15	2019.06.20		970,000.00			60%
65	දළක්ගල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	34ඒ බඹරවාන	0.50				485,000.00			20%
66	කළුගලහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34ඒ බඹරවාන	1.00				970,000.00			20%
67	ලියනගම කන්ද වදුරාව පන්විලහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34ඒ/1ලියනගම කන්ද	1.00	2019.03.29	2019.06.26		970,000.00			50%
68	බඹරවාන මිල්ලගහවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34ඒ/1ලියනගම කන්ද	0.50	2019.06.19			485,000.00			20%

69	මිල්ලගහවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34ඒ/1ලියනගම කන්ද	0.50				485,000.00			20%
70	පන්විලහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34ඒ/1ලියනගම කන්ද	0.50	2019.05.08	2019.06.19		485,000.00			100%
71	කොබෙයිගහ හේන මාර්ගය තාර දැමීම	34ඒ/1ලියනගම කන්ද	0.50							
72	පන්විලහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	34ඒ/1ලියනගම කන්ද	0.50	2019.05.10	2019.06.22		485,000.00			100%
73	තලංගහහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34ඒ2 උස්බිම් ජනපදය	0.50	2019.03.11	2019.05.11	2019.05.16	485,000.00			100%
74	සෞඛ්‍යය මධ්‍යස්ථානය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	34ඒ2 උස්බිම් ජනපදය	0.50				485,000.00			20%
75	3 කණුව සිට අලුත්ගෙවත්ත දක්වා මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම	පෝද්දිවල බටහිර	1.00	2019.04.25	2019.04.25	2019.06.07	97,000.00			100%
76	මාරකන්ද පොද්දිවල අක්කර 04 පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34සි-පෝද්දිවෙල නැගෙන.	1.00	2019.03.27	2019.03.27	2019.04.04	970,873.79	965,770.90		100%
77	පොල්ගොඩ වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34සි-පෝද්දිවෙල නැගෙන.	0.50	2019.05.10	2019.05.20	2019.05.24	485,000.00			100%
78	ඔලගොඩ පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34සි-පෝද්දිවෙල නැගෙන.	0.50	2019.05.23	2019.05.23	2019.05.24	485,000.00			100%
79	ක්‍රීඩා පිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	35-පොරවගම	0.50	2019.05.08	2019.05.08	2019.05.13	485,000.00			100%
80	ඉංගලහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	35-පොරවගම	1.00	2019.04.02			970,000.00			40%
81	පොරවගම යෝගල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	35-පොරවගම	1.00				970,000.00			20%
82	මහදෙණිය පාර කැඩිගිය ස්ථාන නැවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම	35ඒ-මාරග්ගොඩ	1.00	2019.04.29	2019.5.29	2019.06.07	970,000.00			100%
83	මානම්පිට රත්නසාර මහා විද්‍යාලයේ පිවිසුම් මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.	35ඒ-මාරග්ගොඩ	1.00	2019.03.12	2019.03.12	2019.04.10	970,000.00	969,180.02	100%	100%
84	අත්කම් නිවාස හරස් පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	35ඒ-මාරග්ගොඩ	1.00	2019.04.29	2019.04.29	2019.05.08	970,000.00			100%
85	මණ්ඩගල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම (විජේසිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට)	35 බී පොරවගම දකුණ	0.50				485,000.00			20%
86	ඉංගලහේන මහලියැද්ද පාර තාර යෙදීම	35 බී පොරවගම දකුණ	0.50				485,000.00			20%

87	කටුකැටිය වත්තෙගොඩ මාර්ගය ගල් අතුරා තාර දැමීම	35 බී පොරවගම දකුණ	1.00				970,000.00			20%
88	මගුරුවල ගලබඩහේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. (අපීන් ලාල් මහතාගේ නිවසේ සිට ඉදිරියට)	35සී දූවෙගොඩ	1.00	2019.03.28	2019.03.28	2019.04.11	970,000.00			100%
89	කීනකැටිය බනංගල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	35සී දූවෙගොඩ	1.00				970,000.00			20%
90	අක්කර 07 පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	35සී දූවෙගොඩ	1.00	2019.03.22	2019.03.22	2019.04.30	970,000.00			100%
91	ගැටයගල ගලබඩහේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	35සී දූවෙගොඩ	0.50				485,000.00			20%
92	මගුරුවල මණ්ඩලගල කුඹුරු යාය මැදින් ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	35සී දූවෙගොඩ	1.00	2019.05.23	2019.06.01		970,000.00			60%
93	ගල්කැටියාගොඩ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	37-හොරන්ගල්ල/තලාව	1.00	2019.03.13	2019.03.13	2019.04.02	970,000.00	962,801.18		100%
94	දික්හේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	37-හොරන්ගල්ල/තලාව	0.50	2019.03.11	2019.03.11	2019.03.31	485,000.00	485,000.00		100%
95	පහංකර විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා පිටිය ආරක්ෂිත පැති බැම්ම ඉදි කිරීම.	37-හොරන්ගල්ල/තලාව	0.50	2019.05.08	2019.05.20	2019.06.07	485,000.00			100%
96	කුඩැල්ලදූව බෝගහ අසල සිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	37-හොරන්ගල්ල/තලාව	0.50	2019.05.30	2019.06.01	2019.06.09	485,000.00			100%
97	හුංගලන්දොළ පාර සංවර්ධනය කිරීම හා ඉදුනිල් මහතාගේ නිවස අසල පැති බැම්ම සැකසීම හා කොන්ක්‍රීට් කිරීම	37ඒ වත්තහේන	1.00							
98	මුලන ගොඩැල්ල පාර පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම, කොන්ක්‍රීට් කැඩී ගිය තැන් පිළිසකර කිරීම හා ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	37ඒ වත්තහේන	1.00	2019.05.17	2019.05.17	2019.05.23	970,000.00			100%
99	මැටුවල්පිටිය දියඹ ගෙදර හරස් මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	37ඒ වත්තහේන	1.00							
100	කැකිරිවෙල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම (ආරම්භයේ සිට ඉදිරියට කැඩී ගිය ස්ථාන ඇතුලුව කොන්ක්‍රීට් කිරීම/ තාර යෙදීම හා සංවර්ධනය)	37ඒ/2 මානම්පිට	2.00	2019.03.06	2019.06.07	2019.06.13	1,994,000.00			100%
101	ජනපදය අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	37බී-පොල්පැලකැටිය	1.00	2019.02.27	2019.02.27	2019.04.04	970,000.00			100%
102	පොල්පැල කැටිය ජනපදය 3වන පියවර මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	37බී-පොල්පැලකැටිය	0.50	2019.03.13	2019.03.13	2019.05.02	485,000.00			100%

103	පොල්පැල කැටිය දේවගිරි විහාර සංවර්ධන කටයුතු	37බී-පොල්පැලකැටිය	0.50				485,000.00			70%
104	ඉහළපාර කේ.පී.සිරිපාල මහතාගේ නිවස අසල සිට ලක්සිරි මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	37බී-පොල්පැලකැටිය	1.00	2019.06.26			970,000.00			40%
105	මහපස් හවුල කන්ද පාර වන්ද්‍රසිරි වීරසිංහ මහතාගේ නිවස අසල සිට සංවර්ධනය කිරීම	37/2-අකුලවිල	0.50				485,000.00			20%
106	වැලි කොන්ද සිට ගුරුවල දක්වා පාර කැපීම.	හොරන්ගල්ල බට.	1.00	2019.03.08			970,000.00			60%
107	ගුරුවල රැකඩහේන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	හොරන්ගල්ල බට.	1.00				970,000.00			20%
108	බේරු ගොඩැල්ල මුලනගොඩ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	38-නියාගම	1.00	2019.03.06	2019.03.06	2019.03.28	970,000.00	968,856.47		100%
109	69 කොටස හරස්පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	38-නියාගම	1.00	2019.03.13	2019.03.13	2019.03.27	970,000.00			100%
110	69 ගල්ලිද කන්ද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	38-නියාගම	0.50	2019.04.29	2019.04.29	2019.05.12	485,000.00			100%
111	69 හරස් මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	38-නියාගම	1.00	2019.04.29	2019.04.29	2019.05.12	970,000.00			100%
112	මෝදරමලවිල ප්‍රජා ශාලාව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	නියාගම බට:	1.00	2019.06.07	2019.06.07		970,000.00			70%
113	කැරැවත්ත සිට දංකැටිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	38බී- නියාගම දකුණ	0.50	2019.03.06	2019.03.06	2019.04.11	485,000.00			100%
114	නියාගම කණිෂ්ඨ විද්‍යාලීය අත්පන්දු ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම.	38බී- නියාගම දකුණ	1.00				970,000.00			20%
115	පොල්ලෑව වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම	උතුරු පිටිගල	0.50							
116	අංකුටුවල ප්‍රධාන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	32බී කිඹුලාවල	0.50							
117	කොණ්ඩුගොඩ ශ්‍රී පූර්වාරාම විහාරස්ථානයේ වෛත්‍ය පිවිසුම් පඩි පෙළ සකස් කිරීම	32ඒ මාර්තුපිටිය	0.30							
118	ගොඩාමුණ ශ්‍රී දේවප්‍රියාරාමය විහාරස්ථානයේ ආවාස ගෘහයේ වහලය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	33සී ගොඩාමුණ උතුර	0.30							
119	අමරගම විහාරස්ථානය ඉදිරිපිට ඇති වැට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා (බීරළු වැටක් යොදා)	අමරගම	0.50							
එකතුව			82.70				68,051,873.79	7,711,550.26		