

ගම් පෙරළිය ග්‍රාමීය කඩිනම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය -2019

2019.09.30 දිනට ප්‍රගතිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය : නියාගම

වැය ශීර්ෂය - 104 -02 -06 - 20 -2506

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති විස්තරය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ලද ප්‍රතිපාදන		කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම	ව්‍යාපෘතිය ආරම්භක දිනය	ව්‍යාපෘතිය අවසන් දිනය	මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.	මුළු වියදම රු.	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %	භෞතික ප්‍රගතිය %
			ප්‍රමාණය	දිනය							
1	පොල්පනාගල කන්ද අතුරු මාර්ගය මීටර් 150ක් කපා සංවර්ධනය කිරීම	30-පිටිගල	47,530,000.00	2019.02.15	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උතුරු පිටිගල			970,000.00			20%
2	මනාන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	30බි -උතුරු පිටිගල	25,220,000.00	2019.04.25	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උතුරු පිටිගල	2019.03.12	2019.04.06	970,000.00	958,586.97	100%	100%
3	මනාන ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	30බි -උතුරු පිටිගල	5,935,000.00	2019.04.29	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උතුරු පිටිගල	2019.03.22	2019.04.08	485,000.00	475,796.41	100%	100%
4	ජය මාවත සංවර්ධනය කිරීම	30බි -උතුරු පිටිගල	1,552,000.00	2019.07.02	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උතුරු පිටිගල	2019.04.01	2019.04.03	970,000.00	966,673.08	100%	100%
5	එන් ඩබ් ජී.මානෙල් ධර්මලතා ,ඇත්තොටුව,වැයිහේන	32 වැයිහේන	2,813,000.00	2019.07.06	නිවාස ව්‍යාපෘතියකි						60%
6	කේ.එම්.එන්.ලංකා දර්ශනී - මානම්පිට,පිටිගල	30බි -උතුරු පිටිගල	485,000.00	2019.07.31	නිවාස ව්‍යාපෘතියකි						100%
7	ප්‍රියන්ත හේන්ගෙදර - උතුරු පිටිගල,පිටිගල	30බි -උතුරු පිටිගල	485,000.00	2019.08.08	නිවාස ව්‍යාපෘතියකි						60%
8	ඩී.එල්.නිලංක සුභාෂ් - උතුරු පිටිගල,පිටිගල	30බි -උතුරු පිටිගල	200,000.00	2019.08.09	නිවාස ව්‍යාපෘතියකි						60%
9	පත්තිනිගොඩ පාර හා මොරැන්දිගොඩ යා කෙරෙන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	30බි -උතුරු පිටිගල	3,686,000.00	2019.08.22	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උතුරු පිටිගල	2019.06.25	2019.06.30	970,000.00			100%

10	විජය මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම	30ඩී-කරව්ව			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උතුරු පිටිගල	2019.05.30	2019.06.06	485,000.00	483,480.01	100%	100%
11	ශ්‍රී සරණංකර මාවතේ තාර දමා ඇති කොටස නැවත තාර දමා අළුත්වැඩියා කිරීම	30ඩී-කරව්ව			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උතුරු පිටිගල			970,000.00			40%
12	ප.ස.ස.ලකමාල පළමු ශාලාව - රණවිරු මාවත සංස්කරණය කිරීම	30ඩී-කරව්ව			නිවාස ව්‍යාපෘතියකි				100,000.00	100%	100%
13	පිටිගල පැලවත්ත මාර්ගයේ 15 කණුවෙන් කළුආරව්විගොඩ දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	30ඊ කළුආරව්විගොඩ			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උතුරු පිටිගල	2019.08.08	2019.08.13	970,000.00			100%
14	පිටිගල පැලවත්ත පාර 15 කණුව කළුආරව්විගොඩ මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය	30ඊ කළුආරව්විගොඩ			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උතුරු පිටිගල	2019.08.22	2019.09.16	970,000.00			100%
15	පිටිගල ඇහළුමහල අසලින් ඇති කොරලේ ගෙදර මාර්ග බන්ට් එක දක්වා ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	30ඊ කළුආරව්විගොඩ			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උතුරු පිටිගල	2019.06.27	2019.08.14	485,000.00			100%
16	මද්දෙගොඩ කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	31බී-නාරංඕවිට			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පො.ද.	2019.07.22	2019.07.31	970,000.00			100%
17	පහළවෙල සමඟිපුර මාර්ගයේ කොටසක් තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම	31බී-නාරංඕවිට			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පො.ද.			970,000.00			40%
18	සමඟිපුර ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට පහළවෙලට දිවෙන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	31බී-නාරංඕවිට			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පො.ද.	2019.07.12	2019.08.28	485,000.00			100%
19	ගල්කඩුල්ල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	31බී-අමරගම			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පො.ද.	2019.05.20	2019.05.26	970,000.00	967,698.96	100%	100%
20	ත්‍රිඛා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම.	31බී-අමරගම			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පො.ද.	2019.05.30	2019.06.21	485,000.00	485,000.00	100%	100%
21	නාවල කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	31බී-අමරගම			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පො.ද.	2019.07.28	2019.08.01	485,000.00			100%

22	අක්කර 12 ජනසව් මාවත අටහවුල්හේන හරස් පාර සංවර්ධනය කර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	32 වැයිහේන			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.05.30	2.19.06.07	485,000.00	296,257.15		100%
23	වැයිහේන පාසල් මාවත කොන්ක්‍රීට් කර නතර කල තැන සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම	32 වැයිහේන			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.03.08	2019.03.26	485,000.00	481,881.69	100%	100%
24	විද්‍යාගන්ති පිරිවෙන් විහරස්ථානයේ සංවර්ධන කටයුතු	32 වැයිහේන			විහාරස්ථාන කාර්ය සාධක සමිතිය	2019.06.02	2019.07.26	485,000.00			100%
25	අටහවුල්හේන ජනසව් මාවත හරස් පාර සංවර්ධනය කර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	32 වැයිහේන			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.07.09	2019.07.15	485,000.00			100%
26	මහවිල කිරේ ගහවත්ත - නින්ද මුල්ල ඇළ මාර්ගය සහ කාණු පද්ධතිය සකස් කර වෙල්ල පිළිසකර කිරීම	32 වැයිහේන			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය			970,000.00			80%
27	ගොඩගෙදරවත්ත සිට පොල්ගහඳුව පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	32ඒ-මාර්තුපිටිය			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.03.11	2019.04.29	485,000.00	485,000.00	100%	100%
28	සඳගිරිගම නව පාලම සිට ගොළු පාළුව දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	32ඒ-මාර්තුපිටිය			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.06.23	2019.07.26	485,000.00			100%
29	පාසල අසල මහවිල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	32ඒ-මාර්තුපිටිය			පරාක්‍රම ගොවි සංවිධානය	2019.04.24	2019.05.03	485,000.00	485,000.00	100%	100%
30	කුරුඳුවත්ත ඔලගොඩ වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	32ඒ-මාර්තුපිටිය			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.05.30	2019.06.29	485,000.00	482,098.92	100%	100%
31	මාර්තුපිටිය වල්විල කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	32ඒ-මාර්තුපිටිය			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.05.10	2019.05.13	485,000.00	484,279.69	100%	100%
32	ආරච්චි ගෙදරවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	32බී කිඹුලාවල			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.04.01	2019.04.09	485,000.00			100%

44	ගංඉම පාලම අසලින් දකුණට ඇති ඔළුවිල මාර්ගය මීටර් 150ක් කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	33බී-බොරළුහේන			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උතුරු පිටිගල	2019.06.21	2019.07.03	727,500.00			100%
45	පරගහමුල්ල පරණ වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	33බී-බොරළුහේන			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උතුරු පිටිගල	2019.08.09	2019.08.12	242,500.00			100%
46	බොරළුහේන ශ්‍රී රාජගිරි විහාරස්ථානය මගින් ඉදිකරන නව සංඝාවාසය ඉදිකිරීම	33බී-බොරළුහේන			විහාරස්ථාන කාර්ය සාධක සමිතිය ශ්‍රී රාජගිරි විහාරය			485,000.00			40%
47	නියංපාලුව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (පන්සල අසලින් ඇති පාර)	33සී ගොඩාමුණ උතුර			පරාක්‍රම ගොවි සංවිධානය	2019.05.22	2019.06.07	485,000.00	481,489.02	100%	100%
48	පුහුදොළ කරගහ මානාන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	33සී ගොඩාමුණ උතුර			පරාක්‍රම ගොවි සංවිධානය	2019.06.24	2019.06.28	485,000.00	435,736.37	100%	100%
49	ඉදි කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	33සී ගොඩාමුණ උතුර			පරාක්‍රම ගොවි සංවිධානය	2019.04.08	2019.05.04	485,000.00	483,774.39	100%	100%
50	බගවගල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම (ටියුඩර් මයාගේ නිවස අසල පාර)	33ඩී-බංගමුකන්ද			පරාක්‍රම ගොවි සංවිධානය	2019.06.15	2013.07.04	485,000.00	485,000.00	100%	100%
51	උඩුමුල්ලහේන පාර සංවර්ධනය කිරීම	33 හත්තක			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උතුරු පිටිගල	2019.08.25	2019.08.29	485,000.00			100%
52	අට්ටලහේන 04 මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	33ඩී-බංගමුකන්ද			පරාක්‍රම ගොවි සංවිධානය	2019.05.22	2019.05.26	485,000.00	483,863.07		100%
53	ශ්‍රී විවේකරාම විහරස්ථානයේ සංවර්ධන කටයුතු	33ඊ-උහන්ඕව්ට			විහාරස්ථාන කාර්ය සාධක සමිතිය විවේකරාමය	2019.07.19	2019.07.23	970,000.00			100%
54	අරඹහේන වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම	හොරන්ගල්ල තලාව			සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සමිතිය හො.තලාව	2019.08.06	2019.08.18	485,000.00			60%
55	උහන්ඕව්ට ඔබගෙදර වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	33ඊ-උහන්ඕව්ට			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උතුරු පිටිගල			485,000.00			60%
56	උහන්ඕව්ට අත්පන්දු ක්‍රීඩා පිටිය දිවා රාත්‍රී ක්‍රීඩා කළ හැකි පරිදි සංවර්ධනය කිරීම	33ඊ-උහන්ඕව්ට			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උතුරු පිටිගල			727,500.00			40%

57	පරණ වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34 මත්තක			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.05.29	2019.06.07	970,000.00	962,337.48	100%	100%
58	ගොඩ උඩ ගෙදරවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34 මත්තක			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.03.11	2019.04.02	485,000.00	481,929.53	100%	100%
59	පෝද්දිවල ශ්‍රී සුමන ශෛලාරාම විහරස්ථානයේ සංවර්ධන කටයුතු	34 මත්තක			විහාරස්ථ කාර්ය සාධන සමිතිය ශ්‍රී සුමන ශෛලාරාමය			485,000.00			80%
60	සඳගිරිගම හරස් පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම(වොලිබෝල් ක්‍රීඩා පිටිය අසල උඩ පාර)	34 මත්තක			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.06.27	2019.06.28	485,000.00	481,545.16	100%	100%
61	බඹරවාන මාර්ගයේ මෝට් කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34 මත්තක			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.08.08	2019.08.10	970,000.00			100%
62	ශ්‍රී සුසිලාරාම පුරාණ විහරස්ථානයේ දෙමහල් ආවස ගේහි වැඩ කටයුතු සඳහා	34ඒ බඹරවාන			විහාරස්ථ කාර්ය සාධක සමිතිය සුසිලාරාමය	2019.04.08	2019.05.10	485,000.00	485,000.00	100%	100%
63	බටහේන සුසානභූමි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	34ඒ බඹරවාන			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.06.20	2019.07.27	970,000.00	519,420.00	50%	100%
64	දළුක්ගල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	34ඒ බඹරවාන			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.07.02	2019.07.25	485,000.00			100%
65	කළුගලහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34ඒ බඹරවාන			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.07.20	2019.07.27	970,000.00			100%
66	ලියනගම කන්ද වදුරාව පන්විලහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34ඒ/1ලියනගම කන්ද			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.06.26	2019.07.12	970,000.00			100%
67	බඹරවාන මිල්ලගහවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34ඒ/1ලියනගම කන්ද			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය			485,000.00			40%
68	මිල්ලගහවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34ඒ/1ලියනගම කන්ද			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය			485,000.00			40%
69	පන්විලහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34ඒ/1ලියනගම කන්ද			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.06.19	2019.06.20	485,000.00	485,000.00	100%	100%
70	කොබ්බෑගම හේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දැමීම	34ඒ/1ලියනගම කන්ද			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.08.24	2019.08.30	485,000.00			100%

71	පන්විලහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	34ඒ/1 ලියනගම කන්ද			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.06.22	2019.06.19	485,000.00	485,000.00	100%	100%
72	තලංගහහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34ඒ2 උස්බිම් ජනපදය			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.05.11	2019.05.16	485,000.00	483,702.90	100%	100%
73	සෞඛ්‍යය මධ්‍යස්ථානය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	34ඒ2 උස්බිම් ජනපදය			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.07.29	2019.08.02	485,000.00			100%
74	3 කණුව සිට අලුත්ගෙවත්ත දක්වා මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම	පෝද්දිවෙල බටහිර			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පෝ.නැගෙ.	2019.04.25	2019.06.07	97,000.00	970,000.00	100%	100%
75	මාරකන්ද පොද්දිවෙල අක්කර 04 පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34සි-පෝද්දිවෙල නැගෙ.			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පෝ.නැගෙ.	2019.03.27	2019.04.04	970,873.79	965,770.90	100%	100%
76	පොල්ගොඩ වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34සි-පෝද්දිවෙල නැගෙ.			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පෝ.නැගෙ.	2019.05.20	2019.05.24	485,000.00	475,499.92	100%	100%
77	ඔලගොඩ පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	34සි-පෝද්දිවෙල නැගෙ.			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පෝ.නැගෙ.	2019.05.23	2019.05.24	485,000.00	485,000.00	100%	100%
78	ත්‍රීඩා පිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	35-පොරවගම			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පො.දකුණ	2019.05.08	2019.05.13	485,000.00	482,470.14	100%	100%
79	ඉංගලහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	35-පොරවගම			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පො.දකුණ	2019.05.10	2019.05.29	970,000.00	967,065.19	100%	100%
80	පොරවගම යෝංගල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	35-පොරවගම			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පො.දකුණ	2019.06.26	2019.07.05	970,000.00	966,568.00	100%	100%
81	මහදෙණිය පාර කැඩිගිය ස්ථාන නැවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම	35ඒ-මාරග්ගොඩ			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාරග්ගොඩ	2019.5.29	2019.06.07	970,000.00			100%
82	මානම්පිට රත්නසාර මහා විද්‍යාලයේ පිවිසුම් මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම.	35ඒ-මාරග්ගොඩ			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාරග්ගොඩ	2019.03.12	2019.04.10	970,000.00	969,180.02	100%	100%
83	අත්කම් නිවාස හරස් පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	35ඒ-මාරග්ගොඩ			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාරග්ගොඩ	2019.04.29	2019.05.08	970,000.00	970,000.00	100%	100%
84	මණ්ඩගල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම (විජේසිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට)	35 බී පොරවගම දකුණ			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පො.දකුණ	2019.07.06	2019.07.10	485,000.00			100%
85	ඉංගලහේන මහලියැද්ද පාර තාර යෙදීම	35 බී පොරවගම දකුණ			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පො.දකුණ	2019.08.01	2019.08.30	485,000.00			100%

86	කටුකැටිය වත්තෙගොඩ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	35 බී පොරවගම දකුණ			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පො.දකුණ	2019.07.20	2019.07.29	970,000.00			100%
87	මගුරුවල ගලබඩහේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. (අපීන් ලාල් මහතාගේ නිවසේ සිට ඉදිරියට)	35සී දූවෙගොඩ			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාරග්ගොඩ	2019.03.28	2019.04.11	970,000.00	973,726.39	100%	100%
88	ගල්හේන්ගොඩ පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	31බී-අමරගම			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පො.දකුණ	2019.07.31	2019.08.01	970,000.00			100%
89	අක්කර 07 පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	35සී දූවෙගොඩ			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාරග්ගොඩ	2019.03.22	2019.04.30	970,000.00	968,403.65	100%	100%
90	ගැටයගල ගලබඩහේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	35සී දූවෙගොඩ			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාරග්ගොඩ		2019.07.29	485,000.00			100%
91	මගුරුවල මණ්ඩලගල කුඹුරු යාය මැදින් ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	35සී දූවෙගොඩ			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාරග්ගොඩ	2019.06.01		970,000.00			100%
92	ගල්කැටියාගොඩ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	37-හොරන්ගල්ල/තලාව			සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සමිතිය හො.තලාව	2019.03.13	2019.04.02	970,000.00	962,801.18	100%	100%
93	දික්හේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	37-හොරන්ගල්ල/තලාව			සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සමිතිය හො.තලාව	2019.03.11	2019.03.31	485,000.00	485,000.00	100%	100%
94	පහංකර විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා පිටිය ආරක්ෂිත පැති බැම්ම ඉදි කිරීම.	37-හොරන්ගල්ල/තලාව			පාසල් සංවර්ධන සමිතිය සිරි පහන්කර විදුහල	2019.05.20	2019.06.07	485,000.00	485,000.00	100%	100%
95	කුඩැල්ලදූව බෝගහ අසල සිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	37-හොරන්ගල්ල/තලාව			සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සමිතිය හො.තලාව	2019.06.01	2019.06.09	485,000.00	484,374.93	100%	100%
96	නුංගලනදොළ පාර සංවර්ධනය කිරීම හා ඉදුනිල් මහතාගේ නිවස අසල පැති බැම්ම සැකසීම හා පාර සංවර්ධනය කිරීම	37ඒ වත්තහේන			සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සමිතිය හො.තලාව	2019.08.19		970,000.00			60%
97	මූලන ගොඩැල්ල පාර පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම, කොන්ක්‍රීට් කැඩී ගිය තැන් පිළිසකර කිරීම හා ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	37ඒ වත්තහේන			සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සමිතිය හො.තලාව	2019.05.17	2019.05.23	970,000.00	970,000.00	100%	100%
98	ඌරාගැහු වෙල මාර්ගය සංවර්ධනය කර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	37ඒ වත්තහේන			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාරග්ගොඩ	2019.08.06	2019.08.13	970,000.00			100%

99	කැකිරිවෙල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම (ආරම්භයේ සිට ඉදිරියට කැඩී ගිය ස්ථාන ඇතුළුව කොන්ක්‍රීට් කිරීම/ තාර යෙදීම හා සංවර්ධනය)	37ඒ/2 මානම්පිට			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාරග්ගොඩ	2019.06.07	2019.06.13	1,994,000.00	1,918,906.55	100%	100%
100	මානම්පිට පුණ්‍යවර්ධනාරාම විහාරස්ථ සංවර්ධන කටයුතු	37ඒ/2 මානම්පිට			විහාරස්ථ කාර්ය සාධකසමිතිය පුණ්‍යවර්ධනාරාමය			485,000.00	485,000.00	100%	100%
101	ජනපදය අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	37බී-පොල්පැලකැටිය			සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සමිතිය හො.තලාව	2019.02.27	2019.04.04	970,000.00	967,296.26	100%	100%
102	පොල්පැල කැටිය ජනපදය 3වන පියවර මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	37බී-පොල්පැලකැටිය			ඒතරතන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය	2019.03.13	2019.05.02	485,000.00	485,000.00	100%	100%
103	පොල්පැල කැටිය දේවගිරි විහාර සංවර්ධන කටයුතු	37බී-පොල්පැලකැටිය			විහාරස්ථ කාර්ය සාධක සමිතිය		2019.07.05	485,000.00	485,000.00	100%	100%
104	ඉහළපාර කේ.පී.සිරිපාල මහතාගේ නිවස අසල සිට ලක්සිරි මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	37බී-පොල්පැලකැටිය			සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සමිතිය හො.තලාව	2019.07.11	2019.07.14	970,000.00			100%
105	කේ.පී.මහින්ද උදය කුමාර අංක 210 පොල්පැලකැටිය,තල්ගස්වල	37බී-පොල්පැලකැටිය			නිවාස ව්‍යාපෘතියකි						50%
106	මහපස් හවුල කන්ද පාර වන්දසිරි වීරසිංහ මහතාගේ නිවස අසල සිට සංවර්ධනය කිරීම	37/2-අකුලවිල			සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සමිතිය හො.තලාව	2019.07.13	2019.07.29	485,000.00			100%
107	වැලි කොන්ද සිට ගුරුවල දක්වා පාර කැපීම.	හොරන්ගල්ල බට.			සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සමිතිය හො.තලාව	2019.05.08	2019.08.30	970,000.00			100%
108	ගුරුවල රැකඩහේන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	හොරන්ගල්ල බට.			සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සමිතිය හො.තලාව	2019.06.22	2019.07.05	970,000.00	970,000.00	100%	100%
109	බේරු ගොඩැල්ල මුලනගොඩ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	38-නියාගම			ඒතරතන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය	2019.03.06	2019.03.28	970,000.00	968,856.47	100%	100%
110	69 කොටස හරස්පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	38-නියාගම			ඒතරතන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය	2019.03.13	2019.03.27	970,000.00	968,774.06	100%	100%
111	69 ගල්ලිද කන්ද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	38-නියාගම			ඒතරතන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය	2019.04.29	2019.05.12	485,000.00	485,000.00	100%	100%

112	69 හරස් මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	38-නියාගම			ඒනරතන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය	2019.04.29	2019.05.12	970,000.00	967,577.34	100%	100%
113	මෝදරමලවිල ප්‍රජා ශාලාව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	නියාගම බට:			ඒනරතන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය	2019.06.07	2019.07.25	970,000.00	970,000.00	100%	100%
114	කැරැවත්ත සිට දංකැටිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	38බී- නියාගම දකුණ			ඒනරතන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය	2019.03.06	2019.04.11	485,000.00	479,688.39	100%	100%
115	නියාගම කණිෂ්ඨ විද්‍යාලීය අත්පන්දු ක්‍රිඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම.	38බී- නියාගම දකුණ			ඒනරතන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය			970,000.00			60%
116	පොල්ලෑව වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම	33ඒ ගොඩාමුණ දකුණ			පරාක්‍රම ගොවි සංවිධානය	2019.08.16	2019.08.22	485,000.00			100%
117	අංකුටුවල ප්‍රධාන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	32බී කිඹුලාවල			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාර්තුපිටිය	2019.07.15	2019.07.29	485,000.00			100%
118	කොණ්ඩුගොඩ ශ්‍රී පූර්වාරාම විහාරස්ථානයේ වෛත්‍ය පිවිසුම් පඩි පෙළ සකස් කිරීම	32ඒ මාර්තුපිටිය			විහාරස්ථාන කාර්ය සාධක සමිතිය ශ්‍රී පූර්වාරාමය			291,000.00			100%
119	ගොඩාමුණ ශ්‍රී දේවප්‍රියාරාමය විහාරස්ථානයේ ආවාස ගෘහයේ වහලය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	33සී ගොඩාමුණ උතුර			විහාරස්ථාන කාර්ය සාධක සමිතිය ශ්‍රී දේවප්‍රියාරාමය	2019.08.20	2019.08.30	291,000.00			100%
120	අමරගම විහාරස්ථානය ඉදිරිපිට වැට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	අමරගම			විහාරස්ථාන කාර්ය සාධක සමිතිය අමරගම විහාරස්ථානය			485,000.00			40%
121	පොල්පැලකැටිය ජනපදය 02වන පියවර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	පොල්පැලකැටිය			සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සමිතිය හො.තලාව	2019.08.25	2019.09.11	582,000.00			100%
122	ලවල්හේන අතුරු මාර්ගය ගුණසේන මහතාගේ නිවස අසල කොන්ක්‍රීට් කිරීම	පොල්පැලකැටිය			සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සමිතිය හො.තලාව		2019.08.30	388,000.00			100%
123	පොරවගම කරුවලතොට කටුකැටිය හරස් පාර ඒ.ඒ.බී.ජේමවන්ද මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	පොරවගම දකුණ			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පො.දකුණ			485,000.00			100%

124	කටුකැටිය වත්තෙගොඩ පාර පිටවාන හරහා බෝක්කුව සකස්කොට කොටසක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම	පොරවගම දකුණ			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පො.දකුණ			485,000.00			40%
125	මාරග්ගොඩ රඹුක්කැටිය මාර්ගය ට්‍රාන්ස්පෝරමය පාර කොන්ක්‍රීට් නොකරන ලද මැද කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	මාරග්ගොඩ			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මාරග්ගොඩ			485,000.00			100%
126	උහන්ඕවිට විවේකාරාම විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම	උහන්ඕවිට			විහාර කාර්ය සාධක සමිතිය උහන්ඕවිට ශ්‍රී විවේකාරාම	2019.08.15	2019.08.30				100%
127	ඩී.වී.ඩී.සමරසිංහ මිය පත්තිනිගොඩ,පිටිගල	උතුරුපිටිගල			නිවාස ව්‍යාපෘතියකි						50%
128	වැයිහේන විද්‍යාශාන්ති මහ පිරිවෙන් විහාරස්ථානයට පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම සඳහා	වැයිහේන			විහාර කාර්ය සාධක සමිතිය විද්‍යාශාන්ති මහ පිරිවෙන්			485,000.00			40%
129	පුනායාරාම විහාරස්ථානයේ සංවර්ධන කටයුතු	නියාගම			විහාර කාර්ය සාධක සමිතිය පුනායාරාමය			291,000.00			100%
130	නන්දන විහාරස්ථානයේ සංවර්ධන කටයුතු	කරව්ව			විහාර කාර්ය සාධක සමිතිය නන්දන විහාරස්ථානය			485,000.00			50%
131	ශාන්ති විවේකාරාමයේ සංවර්ධන කටයුතු	කිඹුලාවල			විහාර කාර්ය සාධක සමිතිය ශාන්ති විවේකාරාමය		2019.08.30	485,000.00			100%
132	බෝධි නිග්‍රෝධාරාමයේ සංවර්ධන කටයුතු	මත්තක			විහාර කාර්ය සාධක සමිතිය බෝධි නිග්‍රෝධාරාමය			194,000.00			50%
133	ඥානොධාරාමයේ සංවර්ධන කටයුතු	මාර්තුපිටිය			විහාර කාර්ය සාධක සමිතිය ඥානොධාරාම			194,000.00			100%
134	දේවප්‍රියාරාමයේ සංවර්ධන කටයුතු	ගොඩාමුණ උතුර			විහාර කාර්ය සාධක සමිතිය දේවප්‍රියාරාමය			242,500.00			100%

135	ශ්‍රී නිග්‍රෝධාරාම විහාරස්ථානයේ සංවර්ධන කටයුතු	පෝද්දිවල නැගෙනහිර			විහාර කාර්ය සාධක සමිතිය ශ්‍රී නිග්‍රෝධාරාමය			194,000.00			50%
136	සුද්දැල්ලෑව ආරණ්‍ය සේනාසන සංවර්ධන කටයුතු	බොරළුහේන			විහාර කාර්ය සාධක සමිතිය සුද්දැල්ලෑව ආරණ්‍ය සේනාසන			145,500.00			100%
137	කොණ්ඩුගොඩ ශ්‍රී පූර්වාරාම විහාරස්ථානයේ සංවර්ධන කටයුතු	මාර්තුපිටිය			විහාර කාර්ය සාධක සමිතිය ශ්‍රී පූර්වාරාමය			242,500.00			100%
138	දේව බුද්ධි සිල් ආරාමයේ සංවර්ධන කටයුතු	බොරළුහේන			විහාර කාර්ය සාධක සමිතිය දේව බුද්ධි සිල් ආරාමය	2019.08.20	2019.08.25	242,500.00			100%
139	ඇඟළුම් කම්හල ඉදිරිපිට කළුකොතට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	මානම්පිට						485,000.00			100%
140	නො.07 කුරුඳුවත්ත පාර පැතිබැම්ම යොදා තාර ඇතිරීම	කළුආරච්චිගොඩ						485,000.00			80%
එකතුව								76,151,373.79	37,114,513.73		