

ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහන -2019
 2019.09.30 දිනට ප්‍රගතිය
 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය : නියාගම

වැය ශීර්ෂය - 104 -02 -06 - 06 -2506

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති විස්තරය	ප්‍රතිපාදන අවශ්‍යතාවය/ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රමාණය(රු.මි.)	අනුමත ප්‍රතිපාදන		කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම	ව්‍යාපෘතිය ආරම්භක දිනය	ව්‍යාපෘතිය අවසන් දිනය	මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.	මුළු වියදම රු.	මුල්‍ය ප්‍රගතිය %	භෞතික ප්‍රගතිය %	වෙනත්
			ප්‍රමාණය	දිනය								
1	වත්තහේන නියාගම ජනසව් මාවත තාර දැමීම	2.625	2,625,618.49	2019.04.18								දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හරහා ක්‍රියාත්මක වේ.
2	නියාගම ගුරු බැබිල හන්දියේ සිට කබළුව හරහා රුක්අත්තනගහ හන්දිය දක්වා(69 කොටස තාර දැමීම.	3.36	3,357,490.99	2019.04.18	නාමල් විත්තකවිජේසේකර මයා	2019.05.27	2019.07.31	2,685,992.80			100%	
3	නියාගම ග්‍රාමීය රෝහල අසලින් ඇති මාර්ගය වත්තහේන දුකුලාවල දක්වා මාර්ගය තාර දැමීම	2.97	2,976,166.04	2019.04.18	එස්.කේ. එච්. වමින්ද මයා	2019.05.27	2019.07.31	2,380,932.84			100%	
4	පුණ්‍යාරාම විහාරස්ථානය අසල කබළුව දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්	0.50	495,000.00	2019.04.21	එස්.කේ. එච්. වමින්ද මයා	2019.05.27	2019.07.25	471,999.53			100%	
5	දෙහිගහහේන ඇල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	0.50	500,000.00	2019.05.19	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය - මාරග්ගොඩ	2019.07.17	2019.08.07	488,411.78			100%	
6	ඇපා මාවත හරස් පාර කැටපොල පොල්ලෑව්ව අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	0.50	495,000.00	2019.09.19	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය - මාර්තුපිටිය	2019.07.10	2019.08.01	495,000.00			100%	
7	බඹරවාන බටහේන මාර්ගය තාර දැමීම.	2.423	2423491.3	2019.06.21							20%	
8	පොරවගම හැද්දගොඩවත්තපාර තාර දැමීම.	2.265	2,265,230.01	2019.06.21							20%	

[illegible]

25	මාර්තුපිටිය ශ්‍රී ඥානාරාම විහාරස්ථානයේ සංවර්ෂන කටයුතු	0.5									20%	
26	මන්නගෙ ඇළ හා පිටවන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	0.7									20%	
27	උඩුමුල්ල ඇල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	0.12									20%	
28	හොරන්ගල්ල ශ්‍රී පබංකර විහාරයේ ධර්ම ශාලාවේ වහලය	0.50									20%	
29	නියාගම බටහිර ග්‍රාම සේවා වසමේ දිගන පාලම අසල සිට පන්තරගොඩ	0.50	495,000.00	2019.09.17							20%	
30	අංකුටුවල ඇල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	0.50	495,000.00	2019.09.17							20%	
31	පොදු නාන ලීඳ අසල කඩේ ගෙදරවත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම	0.50	495,000.00	2019.09.17							20%	
32	මාර්තුපිටිය 7 කණුව හරස් පාර සංවර්ධනය කිරීම	0.50	495,000.00	2019.09.17							20%	
33	උස්බිම්ජනපදය පාසල අසලින් පහලට ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	0.50	495,000.00	2019.09.17							20%	
	එකතුව		24,542,996.83					12,463,437.84				