

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති අංකය	ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය	ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ නම	2018වසරට අනුමත ප්‍රතිපාදන	2018.12.31 දිනටලැබුණු මුදල(රු)	2018.12.31 දිනට වියදම් මුදල (රු)	භෞතික ප්‍රගතිය % (නිමකළ ප්‍රමාණය)	වර්තමාන තත්වය*	ප්‍රතිලාභ			ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක නොවේ නම් හේතු	නිරීක්ෂණ ගැටළු හා
										ප්‍රතිලාභයේ සවභාවය	ප්‍රතිලාභීන් වර්ගය	ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව		
	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2018/013/005	පොරවගම,දූවෙගොඩ, ශ්‍රම ශක්ති සහයෝගිතා පදනමේ සමිති ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලබා දීම	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	වමිලි විතානාවිචි මැතිතුමා	25,000.00	25,000.00	24,999.00	C			සාමාජිකයන්	40		
2	2018/013/014	ස්වයං රැකියා ආධාර ලබා දීම සදහා	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	වමලි විතානාවිචි මැතිතුමා	100,000.00	100,000.00	-	N			අඩු ආදායම් ලාභීන්		අවලංගු කොට ඇත.	
3	2018/16A/042	විදුර සුභ සාධක සමිතියට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම සදහා	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	සංජීව් කරුණානිලක මැතිතුමා	35,000.00	35,000.00	35,000.00	C			සාමාජිකයන්	60		
4	2018/014/011	ප්‍රධාන ශාලාව වයරින් කිරීම,විදුලි බුබුළු හා විදුලි පංකා සවිකර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	දුල්ෂාන් කාරියවසම් මැතිතුමා	50,000.00	50,000.00	48,977.00	C			පාසල් ළමුන්	1000		
5	2018/16A/067	හීන්පන්විල සුභ සාධක සමිතියට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	සංජීව් කරුණානිලක මැතිතුමා	20,000.00	20,000.00	20,000.00	C			සාමාජිකයන්	25		
6	2018/019/070	සරණන්කර දහම් පාසලට උපකරණ ලබා දීම	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	ජයවීර මැතිතුමා	40,000.00	40,000.00	40,000.00	C			පාසල් ළමුන්	50		
7	2018/018/018	පොද්දිවෙල ඔලගොඩ පාසල් මාවතේ ඉතිරි වැඩ අවසන් කිරීම	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	සුනිල් ජේතානායක මැතිතුමා	100,000.00	100,000.00	97,239.96	C			ගැමියන්	250		
8	2018/018/022	මාරග්ගොඩ කැකිරිවෙල මාර්ගය පිලිසකර කිරීම	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	සුනිල් ජේතානායක මැතිතුමා	25,000.00	25,000.00	-	N			ගැමියන්	75	ක්‍රියාත්මක නොකර ඇත	
9	2018/16A/073	නියාගම ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය කලා වැඩ සටහන සදහා	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	සංජීව් කරුණානිලක මැතිතුමා	7,500.00	7,500.00	7,500.00	C			කළාකරුවන්	500		
10	2018/018/022	කබලුව ප්‍රදේශයේ පොදු නාන ලිද ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	සුනිල් ජේතානායක මැතිතුමා	50,000.00	50,000.00	48,435.00	C			ගැමියන්	50		

භෞතික ප්‍රගතිය හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය 100% (COMPLETED) ,WIP වැඩආරම්භ කර ඇති(working in progress),N වැඩ ආරම්භ කර නැත(Null),NPවැඩ අවසන් මුදල් ගෙවා නැති(Not paid), ND ගෙවීම් අවසන් නොවේ/උපකරණ බෙදා දී ඇති(Not Distributed)

11	2018/006/041	නියාගම ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය කලා වැඩ සටහන සදහා	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	වානක මාදුගොඩ මැතිතුමා	8,000.00	8,000.00	8,000.00	C			කළාකරුවන්	500		
12	2018/013/044	උතුරු පටගල ලහිරු වැසිහිට සමිතිය මගින් සංවිධානය කරන වැඩිහිටි වැඩ සටහන සදහා	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	එමල විතානාවිචි මැතිතුමා	5,000.00	5,000.00	5,000.00	C			වැඩිහිටියන්	50		
13	2018/004/035	මානම්පිට හීන්දෙනිය පිටවාන සකස් කිරීම	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	ගමගේ මැතිතුමා	75,000.00	75,000.00	-	N			ගොවීන්	10	අවලංගු කොට ඇත.	
14	2018/018/041	බංගමුකන්ද කපුවහේන ගමෙක් ගුලුන පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය සදහා	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	සුනිල් ජේතානායක මැතිතුමා	50,000.00	50,000.00	49,990.00	C			ගැමියන්	50		
15	2018/018/035	හොරන්ගල්ල සුහද එක්සත් සුභසාධක සමිතියට උපකරණ ලබා දීම	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	සුනිල් ජේතානායක මැතිතුමා	25,000.00	25,000.00	24,720.00	C			සාමාජිකයන්	50		
16	2018/014/040	බඹරවාන දොලපල්හේන අතුරු මාර්ගය පිලිසකර කිරීම	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	දුල්ෂාන් කාරියවසම් මැතිතුමා	30,000.00	30,000.00	28,875.00	C			ගැමියන්	100		
17	2018/014/040	නියාගම විජිත කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ එලිමහන් පංති කාමර උපකරණ ලබා දීම	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	දුල්ෂාන් කාරියවසම් මැතිතුමා	50,000.00	50,000.00	50,000.00	C			ළමයින්	250		
18	2018/014/040	එලිමහන් පංති කාමරය ඉදිකිරීම සදහා	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	ගමගේ මැතිතුමා	82,915.00	82,915.00	80,306.60	C			ළමයින්	250		
19	2018/013/058	තල්ගස්වලරතනසිරි ධර්මායතනයට උපකරණ ලබා දීම	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	විතානාවිචි මැතිතුමා	20,000.00	20,000.00	24,720.00	C			බෞද්ධාගමිකයින්	100		
20	2018/014/044	පෝද්දිවෙල මහා විද්‍යාලයට ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ලබා දීම	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	දුල්ෂාන් කාරියවසම් මැතිතුමා	50,000.00	50,000.00	49,700.00	C			ළමයින්	2000		
21		වත්තෙහින සුවරිත පෙර පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු සදහා	ප්‍රා.ලේ. නියාගම	දුල්ෂාන් කාරියවසම් මැතිතුමා	15,000.00	15,000.00	14,370.00	C			ළමයින්	120		
	එකතුව				863,415.00	863,415.00	657,832.56							

දිස්ත්‍රික්කය : ගාල්ල

දකුණු පළාත් සභාව
සංවර්ධන සැලැස්ම 2018
2018.12.31 දිනට ප්‍රගතිය (නව වැඩ)

ප්‍රතිපාදන ප්‍රභවය:උපමානපාදක ප්‍රදාන - පළාත් සභා මන්ත්‍රී ප්‍රතිපාදන

සකස් කළේ:-.....

නිර්දේශ කළ

භෞතික ප්‍රගතිය හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය 100% (COMPLETED) ,WIP වැඩආරම්භ කර ඇති(working in progress),N වැඩ ආරම්භ කර නැත(Null),NPවැඩ අවසන් මුදල් ගෙවා නැති(Not paid), ND ගෙවීම් අවසන් භාණ්ඩ/උපකරණ බෙදා දී ඇති(Not Distributed)